РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора
териториален обхват-области Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград

Утвърдил:

Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА
Директор на РИОСВ - Стара Загора

ДОКЛАД

за извършена планова проверка в дните 28, 29 и 30 юни 2016 г., гр. Гълъбово за изпълнение на условията от Комплексно разрешително № 40-Н1/2011 г., актуализирано с Решение № 40-Н1-И0-А1/2013 г.

Обект: горивна инсталация с номинална топлинна мощност 510 MW за производство на електрическа енергия – т.1.1 от Приложение 4 на ЗООС и инсталация за производство на водород - т.4.2 от Приложение 4 на ЗООС, с КР №40-Н1/2011 г., актуализирано с Решение №40-Н1-И0-А1/2013 г. на „Брикел" ЕАД
Стопанисван от „Брикел" ЕАД, гр. Гълъбово
Цел на проверката: Проверката се извърши на 28, 29 и 30 юни 2016 г. на площадката на дружеството за съответствието на работата на инсталациите с изискванията на поставените условията в КР №40-Н1/2011 г.,
Основание за проверката-чл.120, ал.5 от ЗООС. Проверката е във връзка с текущ контрол и изпълнение на Заповед №РД-08-103/14.06.2016 г. на Директора на РИОСВ-Стара Загора
Изготвени документи:
1. Списък на условията от КР-8 броя чек листове за отразяване констатациите от проверката, неразделна част от протокола
2. План за проверка
3. Уведомително писмо с изх. № КОС-23-3055/15.06.2016 г.
4. Заповед на Директора на РИОСВ-Стара Загора
5. КП №002746/30.06.2016 г.
6. КП №000591-СЗ-164/30.06.2016 г. на БД ИБР
7. Доклад за проверката

Обхват на проверката и инсталации, съоръжения/ дейностите в обекта, които са проверени: Извърши се проверка на съответните инсталации и съоръжения, тяхната поддръжка, проверка на писмени документи: протоколи от мониторинг и водене на документация по инструкциите, изисквани с КР.
Условия от КР, които са проверени по време на проверката
Условие 2. Инсталации, обхванати от това разрешително
Условие 4. Капацитет на инсталацията
Условие 5. Управление на околната среда
Условие 7. Уведомяване

Условие 8. Използване на ресурси
Условие 8.3.4. Съхранение на спомагателни материали, горива и смеси
Условие 9. Емисии в атмосферата
Условие 10. Емисии на отпадъчни води
Условие 11. Управление на отпадъците
Условие 12. Шум
Условие 13. Опазване на почвите от замърсяване
Условие 14. Предотвратяване и действия при аварии
Условие № 15. Преходни режими на работа

Режим на работа на инсталациите: непрекъснат

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

На площадката се експлоатират разрешените в КР инсталации:

-Инсталации, които попадат в обхвата на точка 1.1 от Приложение 4 на ЗООС – Горивни инсталации с номинална топлинна мощност, превишаваща 50 MW:

1. Горивна инсталация за производство на топлинна енергия с номинална топлинна мощност 510 MWth:
   - ЕК № 1;
   - ЕК № 2;
   - ЕК № 3;
   - ЕК № 4 (резерв);
   - ЕК № 5 (резерв при аварийни ситуации или планов ремонт на котли);
   - ЕК № 6 (резерв при аварийни ситуации или планов ремонт на котли);

-Инсталации, които попадат в обхвата на точка 4.2. а) от Приложение 4 на ЗООС – Химически инсталации за производство на основни неорганични химически вещества:

1. Инсталация за производство на водород;

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

2. Инсталация за производство на електроенергия:
   - Г 1, Г 2, Г 3, Г 4.

Към момента на проверката се изгражда СОИ 2, изпускащото устройство е до кота 46.

Условие 4. Капацитет на инсталацията

Прилага се инструкция за измерване и изчисляване на годишното производство за инсталациите. Водят се месечни справки за произведената топлоенергия от всеки енергиен котел и общо от ТЕЦ. Представени са записи за количеството произведена топлоенергия и водород за периода януари-май на 2016 г.

Условие № 5. Управление на околната среда

Прилага се системата за управление на околната среда, съгласно Решение №40-Н1-И0-А1/2013 г.

Определен е персоналът, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Актуализация е извършена през 2016 г.

Изготвена е инструкция за ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала. Представена е програма за извършване на обучение през 2016 г. и годишна програма за обучение по цехове, като в програмата са включени теми „Експлоатация и поддръжка на енергийните парогенератори, като основен консуматор на вода", „ Проверка на техническото състояние на водопроводна мрежа на площадката и предприемане на действия за тяхното отстраняване" и др. Представени са протоколи за проведено обучение по „Опазване на околната среда, изискванията на екологичното законодателство".

Изготвени са и се прилагат писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително. Водят се дневници по цехове със записи на технологичните параметри /ежесменно/.

Условие 7. Уведомяване

За периода януари до момента на проверката не се е налагало информиране на областния управител, кмета на общината, РИОСВ и органите на ГД "ПБЗН" – МВР за аварийни или други замърсявания. Информира се РИОСВ в част „Води" за резултатите от мониторинга, определен с КР.

За планирана промяна в работата на инсталациите по Условие 2 е представена информация в РИОСВ.

Условие № 8. Използване на ресурси

Условие № 8.1. Вода

Изготвят се ежемесечни справки за употребата на вода от двете инсталации. Прилага се инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. Документираната информация включва: месечна консумация на вода за производствени нужди за всяка от инсталациите и изчисление на стойността на годишната норма за ефективност по месеци. Извършва се оценка на съответствие всеки месец, спрямо годишната норма за ефективност за горивната инсталация и химическата инсталация за производство на водород. Представени са записи за периода януари-юни 2016 г.

Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на енергийните парогенератори, които са основен консуматор на вода за производствени нужди. Резултатите от изпълнението на инструкцията са документирани в Актове за извършена работа за 2016 г.

Проверките за техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване се документира в дневници за техническото състояние на мрежата по цехове. Представен е Доклад от цех „Топлофикация“ за периода януари-май 2016 г. за извършени 5 броя проверки, установени несъответствия-17 броя, както и предприетите действия за тяхното отстраняване.

Условие 8.2 Енергия

Отчита се месечна консумация на електроенергия и топлоенергия от горивна инсталация за производство на топлинна енергия с номинална топлинна мощност 510 MW. За периода януари-май 2016 г. са изчислени стойностите на нормите за ефективност по месеци-консумираната електроенергия и топлоенергия за единица продукт не превишава стойностите, съгласно КР.

Извършва се оценка на съответствието с годишната норма за ефективност, несъответствия за периода януари-май 2016 г. не са констатирани.

Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на димососи, въздушни вентилатори, циркулационни помпи и питателни електрически помпи към Горивна инсталация за производство на топлинна енергия, основен консуматор на електроенергия. Записи за извършените ремонти се водят в ОД на ДИС и ПТО.

Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на топлообменните части на въздухоподгреватели / почистване и отстраняване на пропуски по стоманени кубове, при газова и въздушна опресовка-при пропуск се отстранява, записи се водят при механик КЦ/ към Горивна инсталация за производство на топлинна енергия, основен консуматор на топлоенергия. Резултатите от проверките и извършените дейности се отразяват в справки.

Водят се записи за извършените проверки и ремонтни дейности за техническото състояние на топлопреносната мрежа в цехове „Турбинен” и „Топлофикация”. Представен е Доклад за извършени проверки по техническото състояние на топлопреносната мрежа за периода януари-май 2016 г.-брой извършени проверки-5; 16 установени несъответствия и извършените ремонтни дейности.

Условие 8.3.Използване на спомагателни материали и горива

Употребяваните при работата на инсталациите спомагателни материали и горива посочени в КР не се различават по вид и не превишат съответните количества. Изразходваните количества се отчитат всеки месец, записите се водят в справки. Представена е информация за 2016 г за периода януари-май.

Условие 8.3.4. Съхранение на суровини и спомагателни материали

Всички химични вещества и смеси са снабдени с информационни листи за безопасност. При проверката бяха представени ИЛБ за използваните в производството химикали.

Представени протоколи за ежемесечни огледи на резервоари и обваловки за основи, киселини и мазутни баки. Проверен Журнал за оперативни и аварийни превключвания и дневник за дефекти към цех „Химичен“.

Проверено прилагането на инструкцията за периодична проверка и поддръжка на площадките и съоръженията на спомагателни материали и горива с експлоатационните изисквания от цех „Химичен”. Документират се ежемесечни проверки на тръбопреносната мрежа за реагенти.

Води се документация по установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на

фланците, уплътненията и помпите по тръбопреносната мрежа за горива. Извършват се проверки за разливи на горива, проверка на тръбопреносната мрежа за горива – пропуски от фланци, уплътнения и помпи. Записите в цех „Химичен“ се водят коректно.

Условие 9. Емисии в атмосферата

Операторът е изградил и експлоатира следните пречиствателни съоръжения:

- по един брой електрофилтър за пречистване на отпадъчните газове към Енергиен котел (ЕК) 1, ЕК 2, ЕК 3, ЕК 4 (в резерв), ЕК 5 (в резерв) и ЕК 6 (в резерв) от прах;
- един брой сероочистваща инсталация (СОИ) към изпускащо устройство Комин № 1, за пречистване на отпадъчните газове от ЕК 1, ЕК 2, ЕК 3, ЕК 4 (в резерв), ЕК 5 (в резерв) и ЕК 6 (в резерв) от серен диоксид;
- по един брой SNCR /селективна некаталитична редукция/ съоръжение за пречистване на отпадъчните газове към ЕК 1, ЕК 2, ЕК 3, ЕК 4 (в резерв), ЕК 5 (в резерв) и ЕК 6 (в резерв) от азотни оксиди.

Определени са и представени в РИОСВ-Стара Загора списъка и стойностите на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения. Информацията се съхранява на площадката. На място се установи, че мониторинга се осъществява ежесменно.

Операторът е изготвил и прилага инструкция за експлоатация и поддържане на пречиствателните съоръжения.

Документират се отчетените стойности на контролираните технологични параметри за всяко пречиствателно съоръжение.

По време на експлоатацията, оборудването за пречистване се поддържа в оптимален работен режим, съгласно инструкцията за експлоатация. При проверката на място се установи:

- При експлоатацията на електрофилтрите, всички полета, за работещите ЕК, са със стойности на контролираните параметри в рамките на определените в КР;
- Инструкцията не е променена във връзка с промяната на нормата за серен диоксид, от 01.01.2016 г. – отпадане на нормата за допустими емисии от 400 mg/Nm^3 и определяне на степен на десулфуризация от 96 % /в Инструкцията все още е записана степен на десулфуризация 95 %/.

Дебита на отпадъчните димни газове не превишава посочената в КР стойност. От данните от месечните доклади от СНИ, постъпили в РИОСВ – Стара Загора, от началото на 2015 г. до настоящия момент на 2016 г., разрешения в КР дебит се спазва.

В деня на проверката не се експлоатират повече от три ЕК. Работят ЕК 2, ЕК 3 и ЕК 5.

През 2015 г. и до настоящия момент на 2016 г. Нормите за допустими емисии по контролираните параметри SO_2, NOx, CO и прах са спазени. Дружеството представя месечни доклади от Системата за Собствени непрекъснати измервания, както и годишен доклад. Към момента на проверката концентрацията на серен диоксид на вход на СОИ е 14469 mg/Nm^3, на изход на СОИ – 467 mg/Nm^3 и степен на десулфуризация 96,9 %. Към момента работят седем броя рециркулационни помпи за варовия разтвор в СОИ.

В дните на проверката, 28 и 29 юни 2016 г. Комин № 2 с височина 150 м. не се експлоатира.

За календарната 2015 г. Горивната инсталация е експлоатирана без СОИ 114 часа. От началото на 2016 г., до момента на проверката, Горивната инсталация е експлоатирана без пречиствателни съоръжения 70 часа. Информира се РИОСВ – Стара Загора за всяка настъпила промяна по работата на инсталацията.

Операторът е изготвил и прилага инструкцията за периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им. Към момента на проверката, във въглищно стопанство, са валирани три въглищни фигури и не се констатира запрашаване. Води се журнал, ежемесечно, където се отразява състоянието на въглищното стопанство и предприетите мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии при ситуации на тяхното възникване – трамбоване на фигурите и оросяване.

Операторът е изготвил и прилага инструкцията за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

В инструкцията са описани мерките за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, включително и в съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/2005 г. Води се дневник за състоянието на въглищно стопанство. Към момента на проверката се констатира следното: района около съоръженията за складиране на хидратна вар - силозите, е силно замърсен, вследствие на извършваните разтоварни операции на прахообразуващи материали.
От началото на 2016 г. до настоящия момент, на площадката не са установени емисии на интензивно миришещи вещества. На портала на дружеството е поставена нарочна кутия за жалби от миризми от външни лица. От началото на 2016 г. няма постъпили оплаквания от миризми, вследствие дейността на площадката.
Пункта за мониторинг на нивата на серен диоксид, азотни оксиди и фини прахови частици все още не е въведен в експлоатация. Към момента е извършено следното:
- сформирана е комисия и е направен избор на площадка за ситуиране на Пункта за мониторинг, който е отразен в Протокол;
- подписан е Договор за наем за ползване на терена - празно общинско място с обща площ 32 $м^2$;
- изготвени са проекти и е издадено Разрешение за поставяне по реда на *Закона за устройство на територията*;
- сключен е договор за присъединяване към ел. захранване на Пункта за мониторинг;
- сключен е договор за далекосъобщителна услуга – виртуална частна мрежа;
- сключен е договор за поддържане на Пункта за мониторинг;
- закупен и оборудван е фургона за поставяне на апаратурата за измерване.

Условие № 10. Емисии в отпадъчните води

Прилага се инструкцията за проверка състоянието на канализационната мрежа. Извършват се периодични проверки /ежемесечно/. За 2016 г. са извършени 5 бр. проверки- изготвен е доклад, за констатираните несъответствия са предприети коригиращи действия
Производствените отпадъчни води от котлите от хидротранспорта със сгуропепелина заедно с производствени /от химичен цех, котелен и електрофилтрите/ и дъждовните се отвеждат към БПС /Багерна ПС/ оттам на сгуроотвала. Част от избистрените води се връщат на площадката и се използват за нуждите на „Котелен" цех /за пълнене на ваните за шлака/, друга част, директно от аванкамерата на ПСИВ се използват на сгуроотвала за съществуващата оросителна инсталация.
Операторът зауства II поток охлаждащи води от кондензатори в яз. Розов кладенец. При проверката не са взети проби за емисионен контрол. На 30.03.2016 г. е проведен емисионен контрол-протокол № 000031/30.03.16 г. Резултатите от лабораторните изпитвания отразени в протоколи №№ 12-0367 и 12-0368/11.04.16 г.на РЛ Стара Загора не показват превишение на ИЕО, съгласно КР.
Извършва се собствен мониторинг на II поток охлаждащи води / от проточната система за охлаждане на кондензаторите в яз. Розов кладенец по показателите и с честотата, съгласно КР от акредитирана лаборатория – за 2016 г. за периода м. януари –м. юни са представени 5 бр. протоколи на акредитирана лаборатория – няма регистрирани превишения на ИЕО за отчетния период.
Прилага се инструкция за изчисляване /измерване на количествата зауствани охлаждащи води II поток по /записи в цех „Турбинен"/. Данните се вземат от ултразвуковите разходомери за постъпваща на вход от яз. „Розов кладенец" вода за охлаждане. Ежемесечно се представя справка заедно с протоколите от извършен собствен мониторинг за отчетените Q макс. час количества. Документират се и се съхраняват резултатите от собствения мониторинг на отпадъчни води, зауствани в яз. Розов кладенец.
БФВ се отвеждат заедно с дъждовните и производствени отпадъчни води от „Брикетопроизводство", като смесен поток към ШПС /Шламова ПС/, оттам на сгуроотвала.
Част от избистрените води се връщат на площадката и се използват за нуждите на „Котелен" цех /за пълнене на ваните за шлака/, друга част, директно от аванкамерата на ПСИВ се използват на сгуроотвала за съществуващата оросителна инсталация.

Условие №11. Управление на отпадъците

Образуваните отпадъци при работата на инсталацията не се различават по вид (код и наименование за отпадъците) и не превишават количествата, посочени в КР. Не се приемат отпадъци за третиране на територията на площадката.

Отпадъците –сгуропепелина, летяща пепел и гипс, образувани от ТЕЦ се съхраняват за по-дълъг период в трицекционната временна площадка, откъдето е предвидено да се депонират в изграждащото се в съседство Депо за неопасни отпадъци. До момента не е изграден обекта и отпадъците се съхраняват на площадката.

За останалите отпадъци образувани от дейността с обособени площадки за временно съхранение на територията на ТЕЦ се изпълняват поставените срокове в условието: срок не по-дълъг от: три години при последващо предаване за оползотворяване; една година при последващо предаване за обезвреждане.

Събират се отпадъците в съответствие с нормативната уредба по околна среда.

Предварително съхраняване на опасните отпадъци, образувани от производствената дейност се извършва в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не взаимодействат с отпадъците, обозначени с добре видими надписи «опасен отпадък», код и наименование на отпадъка, съгласно Наредбта. за класификация на отпадъците и в съответствие с изискванията на Глава II, Раздел III на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.

Отпадъците предварително се съхраняват по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на временното съхранение с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Ежемесечно се водят протоколи като за 2016 г. до момента на проверката не са установени несъответствия.

Предават се за транспортиране всички отпадъци извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за извършване на такава дейност или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор. Сгуропепелината и гипса от СОИ с хидротранспорт се отвежда до временна площадка на сгуроотвала на оператора, а металните отпадъци на лицензирани по ЗУО фирми за последващи операции.

За предадените количества опасни отпадъци се изготвят „идентификационни документи", съгласно Наредба №2/2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците

Изготвят се и се съхраняват за всяка партида транспортиран отпадък копия от следните документи: За производствени отпадъци: сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ; За опасни отпадъци: „идентификационни документи", съгласно Наредба № 2/2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците

Предават се за оползотворяване, преработване и рециклиране отпадъците, образувани от дейността, единствено на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за извършване на такава дейност или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор за конкретния вид отпадък.

Извършва се оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с условията на разрешителното изисквания, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Ежемесечно се издават протоколи, като за 2016 г. до момента на проверката не са установени несъответствия.

Депото за неопасни производствени отпадъци за обезвреждане на отпадъци с код и наименование: 10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04*) 10 01 02 -Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища в и 10 01 05 - Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове е в процес на изграждане.

За отпадъците, подлежащи на изпитване съгласно изискванията на Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци са изготвени планове през 2013 г. за вземане на проби за отпадъците : код 10 01 01- Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) ; код 10 01 02 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на

въглища; с код 10 01 05 - Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове, които са върнати с писмо от ИАОС от 05.12.2013 г. През периода е извършвано проучване за избор на др. лаборатория за провеждане на изпитването по водена кореспонденция, но до момента не са внесени в РИОСВ- Ст. Загора нови планове за вземане на проби за отпадъците, подлежащи на изпитване, които се съгласуват от ИАОС.
За останалите отпадъци, предназначени за обезвреждане чрез депониране, за които не се изисква лабораторно изпитване по Наредба № 6 е извършено основно охарактеризиране през 2012 г. с издадени от РИОСВ становища.
Извършва се измерване/изчисляване на количествата генерирани на площадката отпадъци, с цел определяне на: годишно количество образуван отпадък за инсталацията и продукт; стойностите на годишните норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес).

Условие 12. Шум

Дейностите, извършвани на производствената площадка, се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума. Направени са замервания за дневно, вечерно и нощно ниво на шум по границите на площадката и в местата на въздействие (с.Обручище , ул."Тунджа „№11, на около 1200 м от центъра на площадката и в гр.Гълъбово, ул. „Калиакра"№21 на около 1800 м от центъра на площадката. Представиха се протоколи за извършени собствени периодични замервания нивата на шум направени от акредитирана лаборатория. Протоколи от изпитване с номера съответно №10-0683/27.05.2015 г.; №10-0684/27.05.2015г, №10-0685/27.05.2015 г.
Прилага се инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шума по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие №13. Опазване на подземните води от замърсяване и почвата от увреждане

Прилага се инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито в цехове „Химичен", „Електрически", „Турбинен" и „Котелен", установяване на причините и отстраняване на течовете. Извършват се записи в „Дневник дефекти" и Оперативен дневник от цех Електрически и дневник за проверка състоянието на тръбопреносната мрежа в цехове Котелен и Турбинен. При проверката не е констатирано наличие на течности от резервоари, варели, технологично/ пречиствателно оборудване или тръбопроводи.
Осигурено е съхраняването на достатъчно количество сорбиращи материали за почистване (пясък, дървени стърготини), в случай на разливи на определени за целта места.
Изготвена е инструкция за отстраняване на разливи от вещества/ препарати, които могат да замърсят подземните води и третиране на образуваните отпадъци. До момента инструкцията не е прилагана. Товарно-разтоварни работи на площадката, които биха могли да доведат до течове/ изливания се извършват, единствено на определените за целта места.
Мониторинг на почвите на територията на производствената площадката е извършен през 2015 г. Пробовземането и анализите са извършени от акредитирани лаборатории.

Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии

При проверката е представен съгласуван с ръководителя на предприятието авариен план, отговарящ на изискванията на чл.35 от Закона за защита при бедствия.
На 13.05.2015 г. е проведено практическа тренировка на тема : „Организационно сглобяване на аварийно – спасителните групи за защита при бедствия, аварии и катастрофи" за която бе представен протокол.
За периода януари – 29.06.2016 г няма възникнали аварийни ситуации.

Условие № 15. Преходни и анормални режими на работа

Прилагат се технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси. Водят се справки за извършените действия.

Съответствие, последващ контрол:

За установените при проверката несъответствия са дадени следните предписания:

1.Водното стъкло налично на площадката да се съхранява според изискванията в информационния лист за безопасност. За изпълнението на предписанието писмено да се уведоми РИОСВ – Стара Загора.

Срок : 04.07.2016 г. **Отговорник:** Изпълнителен директор

2.На основание чл.103, ал.1 от ЗООС да се извърши класификация на предприятието. Уведомлението за класификация заедно с документ за платена такса по ПМС 136 да се представи на министъра на околната среда и водите. За изпълнението на предписанието писмено да се уведоми РИОСВ – Стара Загора.

Срок : 20.07.2016 г. **Отговорник:** Изпълнителен директор

3. Във връзка с промяната на нормата за серен диоксид, от 01.01.2016 г. /отпадане на нормата за допустими емисии от 400 mg/Nm^3 и степен на десулфуризация 95 %/ и определяне на нова норма - степен на десулфуризация от 96 % да се ревизира и коригира Инструкцията към Условие 9.1.4, като се впише новата норма по показателя. Да се ревизират и коригират всички Инструкции, които не са актуализирани с новата норма за серен диоксид. Копия от актуализираните Инструкции да се представят в РИОСВ-Стара Загора.

Срок: 30.07.2016 г. **Отговорник:** Изпълнителен директор

4.Да се предприемат мерки и реализират действия за почистване на района около съоръженията за складиране на хидратна вар – силозите. За реализираните действия писмено да се уведоми РИОСВ-Стара Загора.

Срок: 07.07.2016 г. **Отговорник:** Изпълнителен директор

5.РИОСВ-Стара Загора да бъде писмено уведомена за монтирането и пускането в експлоатация на Пункта за мониторинг.

Срок: до три дни след пускане в експлоатация **Отговорник:** Изпълнителен директор

6.Да се представи в РИОСВ-Стара Загора информация какви мерки са предприети за приключване на процедурата по охарактеризирване на отпадъците по Наредба № 6/2013г подлежащи на изпитване и в какви срокове ще се изготвят и представят в Инспекцията планове за вземане на проби.

Срок: 20.07.2016г **Отговорник:** Изпълнителен директор

7.Да се предостави актуална информация в РИОСВ за наличните свободните обеми на временната площадка за сгуропепелина и гипс.

Срок: 30.07.2016г **Отговорник:** Изпълнителен директор

Предписанията са изпълнени в сроковете дадени с констативния протокол. Извършен е последващ контрол, отразен в КП № 003046/26.07.2016 г.
С писмо с вх. № 2746/01.08.2016 г. е извършено уведомяване за монтирането и пускането в експлоатация на Пункта за мониторинг.