РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

Утвърдил:

Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА
Директор на РИОСВ - Стара Загора

ДОКЛАД

за извършена планова проверка в дните 12 и 13 септември 2017 г., гр. Раднево за изпълнение на условията от Комплексно разрешително № 163/2007 г., изменено с Решение № 163-Н0-И1-А1/2015 г.

Обект: инсталация за производство на чугун и стомана-т. 2.2, инсталация за производство на ацетилен-т. 4.1 „а" от Приложение № 4 на ЗООС, с Комплексно разрешително № 163/2007 г., изменено с Решение № 163-Н0-И1-А1/2015 г.
Стопанисван от „Ремотекс М" ООД, гр. София, площадка гр. Раднево, ул. „Заводска" № 1
Цел на проверката: контрол по изпълнение на условията от Комплексно Разрешително № 163/2007 г., изменено с Решение № 163-Н0-И1-А1/2015 г.
Цел на проверката: Проверката се извърши на 12 и 13 септември 2017 г. на площадката на дружеството за съответствието на работата на инсталациите с изискванията на поставените условията в КР №163/2007 г. Извършената проверка е за период януари-август 2017 г.
Основание за проверката - чл.120, ал.5 от ЗООС. Проверката е във връзка с текущ контрол и изпълнение на Заповед № РД - 08-145/29.08.2017 г. на Директора на РИОСВ-Стара Загора
Изготвени документи:
1. Списък на всички условия от КР - 7 броя чек листове за отразяване констатациите от проверката, неразделна част от протокола
2. Уведомително писмо с изх. № КОС-23-4289/30.08.2017 г.
3. Заповед на Директора на РИОСВ-Стара Загора
4. КП №004304/13.09.2017 г.
5. Доклад за проверката

Обхват на проверката и инсталации, съоръжения/ дейностите в обекта, които са проверени: Извърши се проверка на съответните инсталации и съоръжения на площадката, проверка на писмени документи: протоколи от мониторинг и водене на документация по инструкциите, изисквани с КР.
Режим на работа на инсталацията: прекъснат
Условия от КР, които са проверени по време на проверката
Условие 2. Инсталации, обхванати от това разрешително
Условие 4. Капацитет на инсталацията
Условие 5. Управление на околната среда
Условие 7. Уведомяване
Условие 8. Използване на ресурси
Условие 8.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти
Условие 9. Емисии в атмосферата
Условие 10. Емисии на отпадъчни води
Условие 11. Управление на отпадъците

Условие 12.Шум
Условие 13. Опазване на почвите от замърсяване
Условие 14. Предотвратяване и действия при аварии
Условие № 15. Преходни и анормални режими на работа
Констатира се следното изпълнение/неизпълнение на условията от Комплексно разрешително /КР/ № 163/2007 г., изменено с Решение № 163-Н0-И1-А1/2015 г.

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

В периода януари-август на 2017 г. в експлоатация са следните инсталации:
Инсталацията за производство на чугун и стомана: работи електродъгова пещ - производство на стоманени отливки, от представените дневници и месечни записи за разход на вода, електроенергия, суровини и спомагателни материали за периода януари-август на 2017 г. в експлоатация е само ЕДП, индукционна пещ не е работила.
Инсталация за производство на ацетилен; (т.4.1.а) – инсталацията не работи от 11.08.2016 г., съгласно Протокол за извършена проверка № 1942/11.08.2016 г. на Агенция „Митници" /представен в РИОСВ Стара Загора с вх. № 4663/18.08.2016 г./ съоръженията към инсталацията са отнети в полза на държавата от Агенция „Митници", Митница Пловдив.

Условие 4. Капацитет на инсталацията

За периода от месец януари до месец август на 2017 г. е спазен разрешения производствен капацитет в тона/час на инсталацията за производство на чугун и стомана. Резултатите се документират ежедневно в леярната в таблици и ежемесечно се оформят справки, представени при проверката, извършва се изчисление за постигнат капацитет т/ч, няма несъответствие спрямо разрешения производствен капацитет. Прилага се инструкция за измерване и изчисляване на годишната продукция за инсталацията.

Условие № 5. Управление на околната среда

Операторът прилага система за управление на околната среда, отговаряща на поставените изисквания в условие 5.
Определен е списък с персонала, отговорен за изпълнение на условията от комплексното разрешително. Определени са потребностите от обучение на персонала по длъжности и цехове.
Представен е списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително при спешни случаи). На площадката е осигурен актуален списък с нормативните актове по опазване на околната среда, отнасящи се към работата на инсталациите. Изготвен е списък и са документирани изискванията с разрешителното инструкции. Изготвена е писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите.
Прилагат се писмени инструкциите за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионните показатели с определените в условията на КР.
За периода януари-август, съгласно записи в дневници несъответствия не са констатирани. Не са представени протоколи от собствен мониторинг на отпадъчни води, не е извършвана оценка на съответствие. До момента не е извършена актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

Условие 7. Уведомяване

За периода януари до момента на проверката не се е налагало уведомяване на компетентните органи за нарушени норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда. За проверяваният период не е извършвано информиране за резултати от мониторинг в частта „Води".

Условие № 8. Използване на ресурси

Условие 8.1. Вода

Ползването на вода за питейно-битови нужди на площадката е съгласно Договор № 0000013225 между „Ремотекс М" ООД и „В и К" ЕООД, гр. Стара Загора. Отчитането на изразходените количества вода за производствени нужди се извършва чрез измервателно устройство за измерване на отнетите водни количества от сондажен кладенец.
Количеството използвана вода за производствени нужди за периода от месец януари до месец август 2017 г. не превишава разрешените разходни норми, съгласно таблица 8.1.3. от КР за инсталация за производство на чугун и стомана. Представени са месечни справки за разход на

вода от инсталацията-разход до м. август, изчислена стойност куб. м/т и оценка на съответствие. Прилага се инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди (включително охлаждане). Документираната информация включва:
Месечните количества изразходвана вода за ЕДП и оценка на съответствие с годишната норма за ефективност. Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на охлаждането на индукционната пещ, която към момента е основен консуматор на вода за производствени нужди. Представен е Дневник за техническото обслужване и ремонти за 2017 г. за експлоатация и поддръжка на охлаждането на индукционната пещ. Отразени са данни с дата на започване на ремонта, описание на дефекта, извършената работа и дата на приключване.
Прилага се инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприети коригиращи действия. Документира се ежемесечно в два дневника представени при проверката-за водопроводната мрежа на площадката и за главните водопроводи, шахти и арматура.

Условие 8.2 Енергия

Разход на ел. енергия за производство на единица продукт от инсталация за производство на чугун и стомана за периода м. януари-м.август на 2017 г., е спазен, съгласно таблица 8.2.1.1 от КР. Представени са месечни справки за разход на електроенергия от инсталацията-разход до м. август - MWh, изчислена стойност MWh/т и оценка на съответствие. Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на електродъгова пещ (ЕДП) към инсталацията за производство на чугун и стомана. Резултатите от инструкцията се документират в Дневник за техническото обслужване и ремонти на инсталацията за производство на чугун и стомана.
Прилага се инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди, изразени като:
- месечни количества изразходвана електроенергия за ЕДП и оценка на съответствие с годишната норма за ефективност (за периода януари до момента на проверката ИП не е експлоатирана). Прилага се инструкцията за оценка на съответствието на изразходваните количества ел. енергия с разрешените и предприемане на коригиращи действия. Резултатите се документират всеки месец.

Условие 8.3. Използване на суровини и спомагателни материали

Суровините и спомагателните материали посочени в КР не се различават по вид и количества. Представени са месечни справки за разход на феросилиции и феросиликоманган, на графитови електроди, вар метарлургична, шлаколит, екзотермични смеси, пясък и е извършена оценка на съответствие с ГНЕ, не са констатирани несъответствия. Представени са месечни справки за разход на газьол, ацетилен, кислород. Прилага се инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива изразени като:
- месечна консумация на суровини, спомагателни материали и горива и оценка на съответствие с годишна норма за ефективност, несъответствия не са констатирани, съгласно представените справки. Прилага се писмена инструкция за оценка на стойностите на годишните норми за ефективност с определените в условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират в месечни справки.

Условие 8.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

При проверката се констатира, че складовете за съхранение на опасни химични вещества и смеси не са собственост на „Ремотекс М“ ООД. Установи се, че използваните в производството химични вещества и смеси се съхраняват в цеховете (където се използват) – в количества необходими за няколко дни производство. В леярната на „Ремотекс М“ ООД се установи наличие на 2 еврокуба RESOFEN 65 (смола), 2 еврокуба водно стъкло и 1 еврокуб газьол. В цеха няма обособен участък за съхранение на химикалите. Същите са разположени по цялата площадка. В цех „Ролки“ към инсталация за производство на ролки, барабани и метални конструкции са налични 3 варела от 200 л за охлаждаща течност, поставени в събирателен съд. Необходимо е да се изготви оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси във връзка с прилагане на изискванията на Наредба за реда и начина на

съхранение на опасни химични вещества и смеси, след като се определят места за съхранение на химикалите по съответните цехове.
Представени са информационни листи за безопасност /ИЛБ/ за използваните химични вещества и смеси, налични на площадката към момента на проверката – водно стъкло, RESOFEN 65, газьол. Информационните листи за безопасност на описаните по-горе химикали са съобразени с изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH).
Към момента на проверката не се извършва съхранение на мазут в 2 обваловани резервоара с обща вместимост 400 т, посочени на Приложение I.Б.1.1.2-1 от Заявлението.
Съхранението на газьол се извършва в 5 резервоара с вместимост по 25 т всеки. При проверката е представен Доклад от извършена класификация, съгласно изискванията на чл. 103, ал. 1 от ЗООС. Изготвена е инструкция за поддръжка на резервоарите и обваловките. Заведена е Рапортна тетрадка за техническо обслужване и ремонт на резервоарите и обваловките с ежеседмични записи. Представен дневник за техническото обслужване и ремонт на резервоарите и обваловките. За 2017 г. не са извършвани ремонти. В момента на проверката няма налични количества мазут в резервоарите. Не се констатира наличие на течност в обема на обваловката на резервоарите за съхранение на газьол. Изготвени са инструкции за периодична проверка на съответствието на резервоарите, складовете и площадките за съхранение с експлоатационните изисквания и условията на КР и за установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланци, уплътнения и помпи по тръбопреносната мрежа за течни горива, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Води се рапортна тетрадка, в която записите са ежедневни.

Условие № 9. Емисии в атмосферата

Операторът експлоатира пречиствателните съоръжения:
Инсталация за производство на чугун и стомана
- 1 брой сух касетъчен ръкавен филтър ИУ Комин № К4 - дробометна машина;
- 1 брой касетъчен ръкавен филтър ИУ Комин № К7 - ЕДП и ИП.

Изготвена е документация за всяко пречиствателно съоръжение с определени:
- контролирани параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа) на всички пречиствателни съоръжения, разрешени в Условие 9.1.1.
- оптимални стойности за всеки от контролираните параметри;
- честота на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;
- вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри.

Информацията по Условие 9.1.2. е предоставена в РИОСВ.
Операторът е изготвил и прилага инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения разрешени с Условие 9.1.1 - сух касетъчен ръкавен филтър ИУ Комин № К4 към дробометна машина и касетъчен ръкавен филтър ИУ Комин № К7 - ЕДП и ИП. Извършва се ежедневен мониторинг на работата на пречиствателното съоръжение сух касетъчен ръкавен филтър тип 288 от източник дробометна машина, в съответствие с определения контролиран параметър (разлика в налягането) и поддържане на неговата оптимална стойност.
Разработена е инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко едно от пречиствателните съоръжения, с определените оптимални такива, установяване причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Съгласно водения дневник, контролирания параметър разлика в налягането, за сух касетъчен ръкавен филтър ИУ Комин № К4 към дробометна машина и касетъчен ръкавен филтър комин към ЕДП и ИП е в рамките на определената в Комплексното разрешително стойност (0,5 – 1 кРа). Не са установени несъответствия и не е възниквала необходимост от предприемане на коригиращи действия. Дневника, с ежедневно отчетените стойности на контролирания параметър се представиха по време на проверката. Към момента на проверката дробометна машина, както и ИП и ЕДП не работят.
Съгласно представени протоколи от Собствени периодични измервания, оценката на съответствието по отношение спазването на посочените в съответните условия от КР стойности за дебити на технологичните и вентилационни газове от всички организирани източници, на площадката на дружеството, показва, че същите не са превишени. Оценката на съответствието,

съгласно представени протоколи от Собствени периодични измервания за ИУ № 1, № 3, № 4, № 5, № 6 и № 7, показва спазване на Нормите за допустими емисии, определени в КР. На ИУ № 2 не са извършени Собствени периодични измервания защото съоръжение Сушилня за пясък не е работило (към момента на проверката не се експлоатира и не се предвижда неговата експлоатация). Не се установи експлоатация на други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в Условие 9.2.

През 2016 г. не се извършва боядисване на вагони, за което оператора е уведомил РИОСВ - Стара Загора с писмо с изх. № 304 от 03.04.2017 г., с което се декларира, че не са използвани продукти за покритие боя и грунд. От началото на 2017 г., периодично се извършва боядисване на вагони – при възложени поръчки. Съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредба № 7/2003 г. за количества под праговата стойност от 5 тона оператора има задължението да ги декларира в годишен аспект. В случай на превишаване на праговата стойност операторът следва да изготвя План за управление на разтворителите. Изготвена е и се прилага инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на измерените стойности на емисиите на вредни вещества с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Води се дневник за оценка на съответствието. В същия не се вписват концентрациите на измерените емисии и дебитите на газовите потоци, за целите на оценка на съответствието с определените в разрешителното Норми за допустими емисии и дебити.

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

Съгласно водения дневник, до момента на проверката не са констатирани несъответствия и не е възниквала необходимостта от предприемане на коригиращи действия. В деня на проверката се констатира, че площадката е замърсена с прахообразуващи вещества, което е предпоставка за възникване на неорганизирани прахови емисии. Операторът е осигурил всички дейности на площадката да се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. В дружеството не са постъпвали оплаквания за миризми, характерни от производствената дейност. За целта се води дневник, в който се правят ежемесечни записи. Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества.

В ГДОС, за всяко ИУ оператора документира максималния дебит на отпадъчните газове, стойностите на контролираните параметри и честотата на мониторинг. Води се дневник, но в същия не се вписват концентрациите и на измерените емисии и дебитите на газовите потоци. Оценява се само съответствието на базата на Протоколите от измерванията.

Операторът документира и съхранява информация за веществата и техните количества, свързани с прилагането на ЕРИПЗ единствено под формата на годишен доклад. Дневник с подробни записи и изчисления не беше представен по време на проверката.

Операторът документира резултатите от оценката на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия. Изключение: Във водения дневник за оценка на съответствието не са вписани концентрациите на измерените емисии и дебитите на газовите потоци, за целите на оценка на съответствието с определените в разрешителното Норми за допустими емисии и дебити.

Условие № 10. Емисии на отпадъчни води

Към момента на проверката дружеството експлоатира и поддържа само трикамерен утаител. ЛПСОВ не се експлоатира. Изготвена е документация с определените:

- контролирани параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа);
- оптимални стойности за всеки от контролираните параметри;
- честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри, включително документиране на резултатите;
- вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри.

Прилага се инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения, извършва се мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения, представени са 8 броя записи.
Прилага се инструкция за проверка на състоянието на канализационната мрежа на площадката, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване, представени са 8 броя записи
Заустват се охлаждащи води, като част от смесен поток отпадъчни води – производствени, охлаждащи и дъждовни. При проверката не са представени протоколи от собствен мониторинг за 2017 г. и не е извършвана оценка на съответствие – липсват данни от собствен мониторинг.
Зауства се самостоятелен поток битово-фекални отпадъчни води в канализационната система на гр. Раднево, съгласно сключен с „В и К" ЕООД, гр. Стара Загора. Прилага се инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа за самостоятелен поток битово-фекални отпадъчни води на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Условие №11. Управление на отпадъците

Образуваните отпадъци на площадката, съответстват по вид и наименование на разрешените в КР и не превишават определените количества. Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъци с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират ежемесечно. За 2017 г. до момента на проверката не са установени несъответствия.
Образуваните на площадката отпадъци, посочени в КР се събират, съгласно изискванията на Глава II, Раздел I на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места.
Отпадъците се събират разделно по схемата, представена в заявлението и в съответствие с нормативната уредба по околна среда. При събирането на отпадъци, притежателят на настоящото разрешително подлага отпадъците на обработка за намаляване на техния обем (натрошаване) и привеждането им в удобен за транспортиране и съхраняване вид.
Образуваните на площадката опасни отпадъци се събират в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците, като съдовете са обозначени с добре видими надписи „опасен отпадък", код и наименование на отпадъка.
Приемането на метални отпадъци се извършва по предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на отпадъците и въз основа на писмен договор.
Приемането на отпадъците се извършва по придружаваща отпадъците документация - съпроводителен документ на товара (отпадъка).
Изготвена е инструкция за оценка на съответствието на събирането и приемането на отпадъците с определените в настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Към момента на проверката не са представени дневници или протоколи за проверка на съответствието с КР.
Временно се съхраняват единствено отпадъците, определени с КР на определените места. Изготвена е инструкция за оценка на съответствието на временното съхраняване с изискванията на настоящото разрешително, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Към момента на проверката не са представени дневници или протоколи за проверка на съответствието с КР.
Отпадъците, образувани от дейността се предават за транспортиране извън територията на площадката на лицензирани фирми, въз основа на сключени договори.
При предаване на опасни отпадъци се изготвят „идентификационни документи". Изготвена е инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Към момента на проверката не са представени дневници или протоколи за проверка на съответствието с КР.

Предаването за оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъците се извършва единствено на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност, въз основа на писмен договор за конкретния вид отпадък.
Изготвена е инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Към момента на проверката не са представени дневници или протоколи за проверка на съответствието с КР. Отпадъците образувани от дейността на предприятието, се предават за обезвреждане единствено на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност, въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък. Отпадъците, предназначени за обезвреждане чрез депониране, се подлагат на предварително третиране (натрошаване) преди депонирането им. Изготвена е инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Към момента на проверката не са представени дневници или протоколи за проверка на съответствието с КР.
Отчитат се годишните количества отпадъци, предадени на фирми, за всеки отпадък по кодове. Информацията се документира и съхранява.
Извършено е основно охарактеризиране на отпадъците образувани от дейността, предназначени за обезвреждане чрез депониране с издадени становища от РИОСВ - Ст.Загора от 2012 г. Водят се отчетни книги за отпадъците по изискванията на Наредба № 1/2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър.

Условие №12. Шум

Дейностите, извършвани на производствената площадка, се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие. Извършени са наблюдения на дневни, вечерни и нощни нива на шум по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие – гр. Раднево, жилищна зона на отстояние около 1000 м. Представени са протоколи от измерване на шум излъчван в околната среда от Лаборатория за анализ на компонентите на околната среда. При проверката се представиха протоколи от изпитване съответно с номера: №№ 1630;1631;1632 от 22.12.2016 г. и протоколи за проведени собствени измервания на нивата на шум съответно с номера №№ 1519;1520;1521 от 01.12.2016 г. Не са констатирани превишения на граничните стойности на показателите на шум по границите на производствената площадка и в местата на въздействие.
Операторът извършва наблюдение на: общата звукова мощност на площадката; еквивалентните нива на шум в определени точки по границите на площадката; нива на шум в мястото на въздействие. Прилага се инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите по Условие 12.2.1. Оценка на съответствие е извършена само в годишния доклад за 2016 г. На място на площадката операторът не представи резултатите от оценката на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установените причини за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 13. Опазване на почвите от замърсяване

Прилага се инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.
Разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) към момента на проверката не са констатирани.
Осигурено е съхраняването на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места. Прилага се инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата и третиране на образуваните отпадъци. При проверката не е констатирано наличие на течове от резервоари, варели, технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи.

Извършва се собствен мониторинг на почвите на територията на производствената площадка по показатели, посочени в Таблица 13Б.9. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирани лаборатории. Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите по Таблица 13.9. и базовото състояние на почвите, установяване на причините в случай на повишаване на концентрациите и предприемане на коригиращи действия.

Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии

Представен е вътрешен авариен план от 2015 година, утвърден от ръководителя на предприятието. Наличен е „Дневник за авариите". От 01.01.2017 г. до момента на проверката 13.09.2017 г. не са възниквали аварийни ситуации с опасност за здравето на хората и околната среда. Прилага се инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации. Изготвена е оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети. Въз основа на оценката са остойностени мерките за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

При проверката са дадени следните предписания:

1. Да се представи в РИОСВ Стара Загора, актуализиран план на площадката с означени на него места за съхранение на опасни вещества, суровини и спомагателни материали в изпълнение на Условие 8.3.6.3 от КР № 163/2007, изменено с Решение №163-Н0-И1-А1/2015 г.

срок: 29.09.2017 г. **Отговорник: Управители**

2. На основание чл. 4, т. 2 от Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси да се представи в РИОСВ Стара Загора копие от оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси.

срок: 29.09.2017 г. **Отговорник: Управители**

3. Към **Условия 9.2.8., 9.6.2.1. и 9.6.2.8:** За целите за оценката на съответствието с определените в разрешителното Норми за допустими емисии и дебити и за воденето на необходимата документация по Условие 9.6.2.1, във водения за целта дневник да се впишат концентрациите на измерените емисии и дебити. Копие от попълнения дневник с оценката на съответствието да се представи в РИОСВ – Стара Загора.

срок: 21.09.2017 г. **Отговорник: Управители**

4. Към **Условие 9.3.5.:** Да се предприемат мерки и реализират действия по почистване на замърсената с прахообразуващи вещества площадка, с цел недопускане възникването на неорганизирани прахови емисии. За предприетите мерки и реализирани действия писмено да се уведоми РИОСВ – Стара Загора.

срок: 29.09.2017 г. **Отговорник: Управители**

5. Към **Условие 9.3.6.** Инструкцията да се коригира като се допълни с информацията, че мерките са съгласно чл. 70 от Наредба № 1/2005 г. Копие от коригираната инструкция да се представи в РИОСВ – Стара Загора.

срок: 21.09.2017 г. **Отговорник: Управители**

6. Към **Условие 9.6.2.3.** Да се изготви Дневник с подробни записи и изчисления, в който да се документира и съхранява информация за веществата и техните количества, свързани с прилагането на ЕРИПЗ. Копие от Дневника да се представи в РИОСВ – Стара Загора.

срок: 21.09.2017 г. **Отговорник: Управители**

7. Да се представят резултати от собствен мониторинг отпадъчни води за първо и второ тримесечие на 2017г. по условия : **Условие 10.1.4.1, Условие 10.2.3.1, Условие 10.3.4.1, Условие 10.4.3.1**

срок : 21.09.2017 г. **Отговорник: Управители**

8. Да се представи оценка за съответствие за първо и второ тримесечие за 2017 г., съгласно условия : **Условие 10.1.4.5, Условие 10.3.4.4, Условие 10.5.3**

срок : 21.09.2017 г. **Отговорник: Управители**

9. Да се представят в РИОСВ-Ст.Загора дневници или протоколи за проверка-оценка на съответствието за 2017 г. с изискванията на КР по следните инструкции за управление на отпадъците :
По условие 11.2.10 - инструкция за оценка на съответствието на събирането и приемането на отпадъците с определените в КР изисквания.
По Условие 11.3.11- инструкция за оценка на съответствието на временното съхраняване с изискванията на КР
По Условие 11.4.4 - инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с изискванията на КР
По Условие 11.5.8 - инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на КР
По Условие 11.6.6: инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на КР.

срок: 28.09.2017 г. **Отговорник: Управители**

10. Към Условия 12.2.3. и Условие 12.3.2. Въз основа на инструкцията за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия да се изготви и поддържа необходимата документация с резултатите от оценката на съответствието. Копие от изготвения формуляр, с извършената оценка от последните измервания да се представи в РИОСВ Стара Загора.

срок: 28.09.2017г. **Отговорник: Управители**

Заключение за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство:

Предписанията са изпълнени в указания срок. Изпълнено е Предписание № 4, проверено с КП №004635/ 09.11.2017 г.
Изпълняват се условията от Комплексно разрешително № 163/2007 г., изменено с Решение № 163-Н0-И1-А1/2015 г.